

(3) 今後の進め方

3-1 今後の進め方

| 検討項目 | ～11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月～ |
|---------|--|---|---------|-----------------------------|---------|------|----------------------|
| トンネルの変状 | H17～ピン計測 H25. 9. 30 トンネル点検 H30. 11. 9 トンネル点検 H30. 12. 2 専門家による調査 | トンネルの変状調査 ・継続調査 ・新たな調査 ・亀裂計測 ・断面計測 ・段差計測 ・トンネル内からのボーリング調査 | 継続調査 | 継続調査 | 継続調査 | 継続調査 | 調査状況を踏まえ、引き続き検討を継続する |
| 周辺地盤の対策 | 地すべり関連資料とりまとめ 県による法面踏査 | 周辺地盤の調査 ・継続調査 ・既存資料による分析 | 対策工事の検討 | ・継続調査 ・新たな調査 ・ボーリング調査 | 継続調査 | 継続検討 | |
| 交通開放 | | 類似事例調査 ・第1回検討会を踏まえ調査、検討 | 監視体制の検討 | トンネル内工事 | 継続検討・監視 | 継続工事 | |

第1回検討会

(12/18)

委員長現地確認

(1/31)

対策工事着手

第2回検討会

(2/19)

第3回検討会

(調整中)