

3 今後の進め方

3-1 今後の進め方

検討項目	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月～	
トンネルの変状	トンネルの変状調査 ・亀裂計測 ・断面計測 ・段差計測 ・周辺地盤の変動調査 ・トンネル内からのボーリング計測		継続調査				第4回検討会	
周辺地盤の対策	周辺地盤の変動調査 ・ボーリング削孔		ボーリング削孔 → ボーリング計測					
	対策工事の検討		継続検討					
暫定交通開放	対策工事着手	(2/19) 監視体制の検討	(3/15) 継続監視・検討				第4回検討会	
		トンネル内工事	継続工事					

→ 暫定交通開放の時期については、国と県で調整することを確認