

病床配分後の進捗状況について

病床配分後の進捗状況について

- 令和6年度において配分した病床の進捗状況について、四半期毎の書類提出及び聞き取りにより確認
- いずれも軽微な変更はあるものの、病床数、病床機能に変更はなく、条件である令和8年度中に着工予定

医療圏		申請者	病院名	配分 病床数	進捗状況	備考
西和	1	医療法人友絃会	医療法人友絃会 奈良友絃会病院	50床	【着工予定】 令和8年8月1日 ⇒令和9年1月1日 【開設予定】 令和10年7月1日 ⇒令和10年5月1日	<ul style="list-style-type: none"> 建築費及び物価高騰による影響に伴い、全面建て替えを2期に分けて行う計画へ変更
	2	医療法人悠明会	(仮称) ウェル悠病院	104床	【着工予定】 令和7年11月1日 ⇒令和8年5月1日 【開設予定】 令和8年9月1日 ⇒令和9年5月1日	<ul style="list-style-type: none"> 敷地変更が生じたため建物の増築工事が必要となり、それに伴う建築費の増額
	3	生駒市	生駒市立病院	20床	【着工予定】 令和8年2月1日 ⇒令和8年6月1日 【開設予定】 令和9年4月1日 ⇒令和9年4月1日(変更なし)	<ul style="list-style-type: none"> 設計内容の見直しに伴い、着工予定(工事開始時期)の変更