

大和川流域総合治水対策の進捗状況 (治水対策の進捗状況)



令和3年7月1日からの大雨による河川氾濫や土砂災害について (鹿児島県)

令和3年7月12日15:00時点

国土交通省 水管理・国土保全局

- 川内川流域では、7月10日11時までの12時間で、河川整備の目標とする1/100の雨量※に匹敵する313mmの大雨となった。※おおよそ100年に1回起こる規模の雨量
- 鶴田ダムが洪水調節機能を発揮し、川内川本川の氾濫を防止。鹿児島県管理の川内川支川春田川（薩摩川内市）、白木川（伊佐市）及び米之津川水系米之津川（出水市）で無堤部から溢水し氾濫。
- 国が管理する川内川本川の栗野橋観測所や、支川羽月川の花北観測所では、氾濫危険水位を超過し、警戒レベル4相当の氾濫危険情報を発表。鶴田ダムの緊急放流の可能性などを伝えることにより警戒を促した。
- 鹿児島県で8件の土砂災害が発生。家屋一部損壊の被害が生じたが、人的被害はなし。

■米之津川水系米之津川(鹿児島県管理)
無堤部溢水により4戸の床下浸水。
浸水面積約0.2ha。

■白木川(鹿児島県管理)
無堤部溢水により4戸の床下浸水。
浸水面積約4ha。

■春田川(鹿児島県管理)
溢水と内水により浸水。



※この数値は今後変更になる
可能性があります。

■羽月川(国管理)
堤防法面が損壊。11日朝までに応急対策を完了。
内水により田畑、ビニールハウスが浸水。



令和3年7月1日からの大雨による河川氾濫や土砂災害について (鳥取県、島根県、広島県)

令和3年7月12日 15:00時点

国土交通省 水管理・国土保全局

- 7月7日未明からの大雨を中心に、^{ひい}斐伊川水系^{いう}意宇川をはじめ鳥取、島根両県であわせて9水系23河川で氾濫。
- 7月8日明け方からの大雨で、^{ほんかわ}本川水系本川で氾濫し、宅地が^{みつおか}浸水。三津大川水系三津大川では氾濫したほか河岸、道路を侵食。
- このほか^{ぬた}沼田川水系^{てんじょう}天井川、^{にゅうの}入野川で堤防が決壊し、田畑等が浸水。広島県ではあわせて6水系7河川で氾濫。
- また、鳥取県、島根県、広島県で36件の土砂災害が発生。鳥取県倉吉市では、がけ崩れにより土砂が建物に流入し、負傷者3名の被害が発生。

鳥取県、島根県、広島県が管理する15水系30河川で氾濫



沼田川水系天井川の堤防決壊 (広島県三原市)



三津大川水系三津大川の河岸侵食 (広島県東広島市)



本川水系本川の溢水氾濫 (広島県竹原市)



千代川水系清水川 (鳥取県鳥取市)
(国土交通省の排水ポンプ車による排水)



がけ崩れ (鳥取県倉吉市大原)

※この数値は今後変更になる
可能性があります。
※7月12日以降に発生した
被害は未反映です。

令和3年7月1日からの大雨による河川氾濫等について (静岡県、神奈川県)

令和3年7月12日15:00時点

国土交通省 水管理・国土保全局

○ 国管理河川

- ・狩野川水系黄瀬川^{きせ}で黄瀬川大橋(県道)が沈下。

○ 都道府県管理河川(4水系7河川)

- ・静岡県 狩野川水系黄瀬川で家屋1戸が流失、富士川水系江尾江川^{えのおえ}等で氾濫。
- ・神奈川県 金目川水系河内川^{かなめ こうち}等で氾濫。



大和川流域総合治水対策(治水対策(国))

◆大和川流域総合治水対策(治水対策(国))においては、昭和57年8月洪水と同規模洪水に対して、洪水氾濫による浸水被害の防止を目標とし、大和川水系河川整備計画に基づき、事業を実施中。



※令和3年度時点のものであり、今後変更となる場合があります。

藤井地区 河道掘削(大和川)



【進捗状況(河道掘削)】

令和2年度末時点: 6.1万 m^3 / 30万 m^3

令和3年度末時点見込: 約11万 m^3 / 30万 m^3

大和川遊水地(保田地区)

令和3年3月撮影

R3年度 実施予定箇所



令和4年度完成予定

【整備状況】

- ・令和2年度: 周囲堤整備、保田第二樋門の築造を実施
- ・令和3年度: 周囲堤・囲繞堤整備、遊水地内掘削を実施

【用地状況】

- ・平成30年度: 用地取得完了(地権者数: 29名)

大和川遊水地(窪田地区)

平成29年1月撮影



【整備状況】

- ・令和3年度: 迂回路整備、周囲堤・囲繞堤整備、遊水地内掘削を実施

【用地状況】

- ・令和元年度: 用地取得完了(地権者数:80名)
- ・令和3年度: 補償(里道・水路)完了予定

大和川遊水地(三代川地区・目安地区)

平成27年12月撮影



【用地状況（三代川地区）】

- ・令和3年度:計画範囲の確定、幅杭設置、用地測量を実施
- ・令和4年度:用地先行取得開始予定(地権者数:約100名)

【用地状況（目安地区）】

- ・令和3年度:計画範囲の確定
- ・令和4年度:幅杭設置、用地測量を実施予定

長安寺地区改修(佐保川)



【整備内容】

令和2年度:長安寺井堰の撤去(左岸側)、河道掘削、護岸整備を実施

令和3年度:長安寺井堰の撤去(右岸側)、河道掘削、護岸整備を実施

【進捗状況(河道掘削)】

令和2年度末時点: 2.4万 m^3 ／3.6万 m^3

令和3年度末時点見込:約3万 m^3 ／3.6万 m^3