

別紙

I. 事業評価総括表（令和3年度）

（単位：円）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 | 交付金事業者名又は 間接交付金事業者名 | 交付金事業に 要した経費 | 交付金充 当額 | 備 考 |
|----|--------------------------|--------------|------------------------|-----------------|------------|-------------------|
| 1 | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 | 村道平大股線道路改良事業 | 野迫川村 | 4,400,000 | 4,400,000 | 総事業費 4,541,900 |

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和3年度）

| 番号 | 措置名 | 交付金事業の名称 |
|--------------------|--------------------------|--------------|
| 1 | 公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置 | 村道平大股線道路改良事業 |
| 交付金事業者名又は間接交付金事業者名 | | 野迫川村 |
| 交付金事業実施場所 | 奈良県吉野郡野迫川村大字 平 地内 | |

| | | | | |
|--|--|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| <p>交付金事業の概要</p> | <p>当該路線における路肩崩壊部分について、車両の通行に危険性が懸念され、安全で快適な走行に支障をきたしてきました。路肩崩壊部分を整備することにより村民及び観光客の安全な交通が確保できることから路肩崩壊部分について整備します。</p> <p>工事延長L=17.4m</p> | | | |
| <p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p> | <p>【主要政策・施策】 野迫川村総合戦略 基本目標：美しい野迫川村で「自分らしくなが〜く暮らす」 『道路・交通網の整備促進』 舗装面の平坦性を確保することにより村営バスの運行路線及び観光施設へのアクセスの際の事故防止寄与に努めます。</p> <p>【目標】 村道平大股線道路改良事業の実施 ○重力式擁壁工 目標 V=150.0m³ 現状 V=56.0m³</p> | | | |
| <p>事業開始年度</p> | <p>令和3年度</p> | <p>事業終了（予定）年度</p> | <p>令和3年度</p> | |
| <p>事業期間の設定理由</p> | | | | |
| | <p>成果目標</p> | <p>成果指標</p> | <p>単位</p> | <p>評価年度 令和3年度</p> |
| | <p>道路改良率</p> | <p>対策済箇所 体積÷要対策 体積×100</p> | <p>成果実績 m³</p> | <p>47.0</p> |
| | | | <p>目標値 m³</p> | <p>47.0</p> |
| | | | <p>達成度 %</p> | <p>100.0%</p> |
| <p>評価年度の設定理由</p> | | | | |
| | | | | |

| | | | | | | |
|----------------------|---|------|------------------|-------|-------|-------|
| 交付金事業の成果目 標及び成果実績 | 交付金事業の定性的な成果及び評価等 | | | | | |
| | <p>今回整備対象とした路線は、本村における主要生活道であり、事業を実施することで整備率の改善を図ることができました。この路線においては、路肩崩壊部分について車両の通行に危険性が懸念され、住民及び観光客の交通に支障を与えていました。今回、路肩崩壊部分を整備することで通行車の安全な交通が確保でき、当村の総合戦略の基本目標の推進を図ることができました。</p> | | | | | |
| | 評価に係る第三者機関等の活用の有無 | | | | | |
| | 無 | | | | | |
| 交付金事業の活動指 標及び活動実績 | 活動指標 | | 単位 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
| | 舗装補修延長及び 道路改良数量 | 活動実績 | m/m ³ | 110.0 | 110.0 | 47.0 |
| | | 活動見込 | m/m ³ | 110.0 | 110.0 | 47.0 |
| | | 達成度 | % | 100% | 100% | 100% |

| | | | | |
|-------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 交付金事業の総事業費等 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 備考 |
| 総事業費 | 5,068,440 | 4,657,400 | 4,541,900 | |
| 交付金充当額 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| うち文部科学省分 | | | | |
| うち経済産業省分 | 4,400,000 | 4,400,000 | 4,400,000 | |
| 交付金事業の契約の概要 | | | | |
| 契約の目的 | 契約の方法 | 契約の相手方 | 契約金額 | |
| 道路工事 | 指名競争入札 | 小倉建設 株式会社 | 4,541,900 | |
| | | | | |
| 交付金事業の担当課室 | 野迫川村建設課 | | | |
| 交付金事業の評価課室 | 野迫川村建設課 | | | |