

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	イノ谷水路改修工事	天川村	4,400,000	4,400,000	総事業費 4,664,000

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等 措置	イノ谷水路改修工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		天川村
交付金事業実施場所		天川村大字中越地内
交付金事業の概要		<p>民家と隣接する河川(谷)であるイノ谷は、豪雨により法面の側壁が削られ、荒れ果てた状態になっており、将来的に効果的な排水機能を果たせなくなることが推察されます。また、これにより近隣の民家に冠水等の被害を及ぼす恐れがあるため、擁壁の改修を図り、被害防止に努めます。</p> <p>施工延長 14.7m</p>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>交付金事業に関する主要政策・施策</p> <p>天川村長期総合計画 後期基本計画（平成27年3月～） 第2編 基本計画 第2部 分野別計画 第3章 安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり 第1節 道路・交通__暮らしをささえる交通網の整備 ・主要道の改良整備は、適切な住環境の構築に欠くことの出来ないものであるため、引き続き整備を実施し、住民の安全性・利便性の向上を推進します。</p> <p>目標：主要道の改良整備により、住民の安全性・利便性の向上を図ります。</p>				
<p>事業開始年度</p>	<p>令和4年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和4年度</p>	
<p>事業期間の設定理由</p>	<p>事業実施場所における住民の安全性・利便性の向上を図るには、迅速な施工が必要なため、当該年度内での期間を設定した。</p>				
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標 水路擁壁の改修により住民の安全、安心の確保。</p>	<p>成果指標 側溝工事完成延長÷路線延長×100</p>	<p>成果実績 目標値 達成度</p>	<p>単位 % % %</p>	<p>評価年度 令和4年度 100 100 100.0%</p>
<p>評価年度の設定理由</p>					
<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価するため。</p>					
<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					
<p>当事業の整備対象水路は、民家に隣接しており、近隣住民の安全性・利便性の向上を目的に実施した。 この路線に係る水路は、山地等を含む流域からの雨水排水機能も有していることから、豪雨により法面の側壁が削られて荒れ果てた状態になっていた。これにより、将来的に効果的な排水機能を果たせなくなることが推察され、近隣の民家に冠水等の被害が及ぶことが懸念されていた。 当事業による水路整備によって、当該水路はより効果的な排水機能を有し、近隣民家への減災に繋げることができた。また当時業の実施により、本村の長期総合計画内に記載している「安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり」の推進を図ることができた。</p>					

		評価に係る第三者機関等の活用の有無					
		無					
交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
	イノ谷水路改修工事を実施。	活動実績		m	15.8	10.0	14.7
		活動見込		m	15.8	10.0	14.7
		達成度		%	100.0%	100.0%	100.0%
交付金事業の総事業費等	令和2年度	令和3年度	令和4年度	備考			
総事業費	6,648,200	4,953,300	4,664,000				
交付金充当額	4,400,000	4,400,000	4,400,000				
うち文部科学省分							
うち経済産業省分							
交付金事業の契約の概要							
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額	
道路工事		指名競争入札		みどり建設株式会社		4,664,000	
交付金事業の担当課室	産業建設課						
交付金事業の評価課室	地域政策課						