

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充 当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	道の駅十津川郷LED化等事業	十津川村	3,569,000	3,569,000	総事業費 5,019,300

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	道の駅十津川郷LED化等事業
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		十津川村
交付金事業実施場所		十津川村大字小原
交付金事業の概要		道の駅十津川郷内の電灯をLED照明に取り替え、経年劣化している高圧ケーブルを取り替える。

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>【交付金事業に関する主要政策・施策】 第5次十津川村総合計画（平成29年度～令和8年度） 「心身再生の郷」を目指す方向性と定め、恵まれた自然環境の中で、人間らしい生き方を求めて、本物の自然や文化との触れ合いを通じ、村民や客人との深い交流ができる人本位の郷づくりをめざします。 むらづくりの分野別方針 『村外から人を迎え入れるしくみの構築』村の魅力を伝える広報活動の推進 【目標】 施設が故障により開館出来ない日無くす (現状) 開館すべき日数 357日 目標 稼働率100%</p>					
<p>事業開始年度</p>	<p>令和4年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和4年度</p>		
<p>事業期間の設定理由</p>						
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度</p>	<p>令和4年度</p>
	<p>施設の開館率</p>	<p>開館日数÷ 会館すべき 日数×100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>	
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>	
			<p>達成度</p>		<p>100.0%</p>	
	<p>評価年度の設定理由</p>					
	<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施翌年度早期に評価を実施。</p>					
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					
	<p>事業実施により、確実に開館できるようになった。</p>					
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>						
<p>無</p>						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和	年度	令和	年度
	LED照明化	活動実績	個	94				
		活動見込	個	94				
		達成度		100%				
交付金事業の総事業費等	令和4年度						備考	
総事業費	5,019,300							
交付金充当額	3,569,000							
うち文部科学省分								
うち経済産業省分	3,569,000							
交付金事業の契約の概要								
	契約の目的	契約の方法	契約の相手方	契約金額				
	LEDの整備 高圧ケーブルの整備	指名競争入札	有限会社タクオ電機 取締役 和田俊幸	5,019,300				
交付金事業の担当課室	十津川村役場 施設課							
交付金事業の評価課室	十津川村役場 財政課							