

別紙

I. 事業評価総括表（令和4年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は 間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充 当額	備 考
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	スポーツ公園施設整備工事	下北山村	8,938,000	8,938,000	総事業費 11,261,800

（備考）事業が二つ以上の場合には必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和4年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、維持補修又は維持運営等措置	スポーツ公園施設整備工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		下北山村
交付金事業実施場所		下北山村大字上池原
交付金事業の概要		<ul style="list-style-type: none"> <li>・当該施設の管理運営において利用しているリネン倉庫は、雨漏り等の劣化が見受けられ、老朽化が進んでいます。リネン倉庫の改修を行い利便性向上を図り、施設の長期維持を保つよう務めます。</li> <li>・現在使用しているバーベキュー場の洗い場が不足しており、サッカー合宿等多人数での使用が困難である。新たに洗い場を増設し、円滑に使用できるよう整備します。</li> </ul>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>【交付金事業に関する主要政策・施策】  下北山村地方創生総合戦略（令和2年度～令和6年度）  基本方向Ⅰ 交流人口の拡大  施策① 下北山スポーツ公園施設の再整備（利用可能人数の拡大）  【基本方向】  ・今後も、地域おこし協力隊制度や民間活力も入れながら事業が持続可能な取組になるよう工夫します。  ・キャンプ場、公園施設、宿泊、温泉施設の利用者・イベント参加者、登山客の人数を毎年度5%増を目指します（釣客除く）。</p>					
<p>事業開始年度</p>	<p>令和4年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和4年度</p>		
<p>事業期間の設定理由</p>	<p>単年度施工で実施できるため</p>					
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度</p>	<p>令和4年度</p>
	<p>施設利用者の利便性・快適性を確保し、施設利用者の増加を図る</p>	<p>施設利用者数の目標値の達成</p>	<p>成果実績</p>	<p>人</p>	<p>26,519</p>	
			<p>目標値</p>	<p>人</p>	<p>30,000</p>	
			<p>達成度</p>	<p>%</p>	<p>88.4%</p>	
	<p>評価年度の設定理由</p>					
	<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を行う為、事業実施後は、事業評価を実施します。</p>					
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					
<p>整備工事を実施することで、施設利用者の利便性・快適性が確保されましたが、過去2年間のキャンプ場利用者数のデータでは令和3年度28,075人/年、令和4年度26,519人/年と新型コロナウイルス感染症拡大等により施設利用者数1,556人の減少となりました。今後、新型コロナウイルスの感染が終息すれば、利用者数は更に増加すると思われるためキャンプ場施設を向上することで、減少傾向にあった利用者数の増加に努めます。</p>						
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>						
<p>無</p>						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和4年度	令和 年度	令和 年度
	スポーツ公園施設整備 工事面積	活動実績	m <sup>2</sup>	63.4		
		活動見込	m <sup>2</sup>	63.4		
		達成度	%	100%		
交付金事業の総事業費等	令和4年度			備考		
総事業費	11,261,800					
交付金充当額	8,938,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	8,938,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法	契約の相手方		契約金額	
スポーツ公園施設整備		指名競争入札	(株) 田中建設		11,261,800	
交付金事業の担当課室	下北山村農林建設課					
交付金事業の評価課室	下北山村農林建設課					