

別紙

I. 事業評価総括表（令和5年度）

（単位：円）

番号	措置名	交付金事業の名称	交付金事業者名又は は間接交付金事業者名	交付金事業に 要した経費	交付金充当 額	備考
1	公共用施設に係る 整備、維持補修又は 維持運営等措置	村道川合南角線側溝改良 工事	天川村	4,400,000	4,400,000	総事業費 8,681,200

（備考）事業が二つ以上の場合は必要に応じ欄を設けること。

II. 事業評価個表（令和5年度）

番号	措置名	交付金事業の名称
1	公共用施設に係る整備、 維持補修又は維持運営等 措置	村道川合南角線側溝改良工事
交付金事業者名又は間接交付金事業者名		天川村
交付金事業実施場所		天川村大字沢谷地内
交付金事業の概要		<p>当該道路は、天川村における主要生活道路である。しかし、道幅が狭く勾配が急であり、特に冬季になれば道路凍結によるスリップ等で側溝へ脱輪し通行に支障をきたしているため、道路の有効幅員の拡大を図る。また台風等の集中豪雨により雨水が道路に流れ込み、現行の狭い側溝では断面積の不足が見られることから、側溝を整備する。</p> <p>延長140m 自由勾配側溝140m 側溝蓋73枚</p>

<p>交付金事業に関する都道府県又は市町村の主要政策・施策とその目標</p>	<p>交付金事業に関する主要政策・施策  天川村長期総合計画 後期基本計画（平成27年3月～）  第2編 基本計画  第2部 分野別計画  第3章 安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり  第1節 道路・交通_暮らしをささえる交通網の整備  ・主要道の改良整備は、適切な住環境の構築に欠くことの出来ないものであるため、引き続き整備を実施し、住民の安全性・利便性の向上を推進します。</p> <p>目標：主要道の改良整備により、住民の安全性・利便性の向上を図ります。</p>					
<p>事業開始年度</p>	<p>令和5年度</p>		<p>事業終了（予定）年度</p>	<p>令和5年度</p>		
<p>事業期間の設定理由</p>						
<p>交付金事業の成果目標及び成果実績</p>	<p>成果目標</p>	<p>成果指標</p>		<p>単位</p>	<p>評価年度 令和5年度</p>	
	<p>側溝工事の改修により住民の安全、安心の確保。</p>	<p>側溝工事完成延長÷路線延長×100</p>	<p>成果実績</p>	<p>%</p>	<p>93.3</p>	
			<p>目標値</p>	<p>%</p>	<p>100.0</p>	
			<p>達成度</p>		<p>93.3%</p>	
	<p>評価年度の設定理由</p>					
	<p>毎年度のPDCAサイクルによる事業改善を図るため、事業実施後に評価するため。</p>					
	<p>交付金事業の定性的な成果及び評価等</p>					
	<p>本交付金の活用により、天川村における主要生活道である路線の整備を行うことができました。今回整備対象とした路線は道幅が狭く勾配が急であり、特に冬季になれば道路凍結によるスリップ等で側溝へ脱輪し通行に支障をきたしていました。また、台風等の集中豪雨により雨水が道路に流れ込み、現行の狭い側溝では断面積の不足が見られていました。道路の有効幅員の拡大を図り側溝を整備したことで通行車の安全な交通が確保でき、天川村長期総合戦略の「安全で、安心して暮らせる生活基盤づくり」の推進を図ることができました。</p>					
<p>評価に係る第三者機関等の活用の有無</p>						
<p>無</p>						

交付金事業の活動指標及び活動実績	活動指標		単位	令和5年度		
	側溝工事完成延長		活動実績	m	140.0	
			活動見込	m	150.0	
			達成度	%	93.3%	
交付金事業の総事業費等	令和5年度				備考	
総事業費	8,681,200					
交付金充当額	4,400,000					
うち文部科学省分						
うち経済産業省分	4,400,000					
交付金事業の契約の概要						
契約の目的		契約の方法		契約の相手方		契約金額
道路工事		指名競争入札		西本建設		8,681,200
交付金事業の担当課室	天川村産業建設課					
交付金事業の評価課室	天川村地域政策課					