

公共事業再評価の評価結果（対応方針）の報告について

公共事業再評価について、令和7年2月28日付の奈良県公共事業評価監視委員会からの意見答申及び令和7年1月20日付の奈良県河川整備委員会からの意見答申の内容を踏まえ、下記の通り決定した。

記

令和6年度 公共事業再評価結果一覧表
 （奈良県公共事業評価監視委員会審議事業）

○道路事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
社会資本整備総合 交付金事業	都市計画道路西九条佐保線 奈良市大安寺2丁目～大宮町4丁目	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度平成25年度 全体事業費：27,000（百万円） 既投資額：11,660（百万円） 進捗状況 進捗率：工事0%,用地75% 事業区間：2,012m（0m進捗） 	⑤	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	都市計画道路大安寺柏木線 奈良市大安寺3丁目～柏木町	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成29年度 全体事業費：4,400（百万円） 既投資額：1,319（百万円） 進捗状況 進捗率：工事0%,用地38% 事業区間：820m（0m進捗） 	⑤	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
踏切道改良計画事業	JR関西本線高架 奈良市大森町～八条4丁目	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成28年度 全体事業費：22,800（百万円） 既投資額：8,721（百万円） 進捗状況 進捗率：工事0%（仮線切替済み） 事業区間：1,880m（0m進捗） 	⑤	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

防災・安全交付金 事業	主要地方道桜井明日香吉野線 ・吉野山工区 吉野郡吉野町吉野山	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 26 年度 全体事業費：1,100（百万円） 既投資額：55（百万円） 進捗状況 進捗率：工事 0%, 用地 100% 事業区間：172m（0m進捗） 	⑤	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
----------------	--------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	------	--------------	------

○林道事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
県営林道開設事業	林道殿野坪内線 五條市大塔町殿野～天川村坪内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 8 年度 全体事業費：3,027（百万円） 既投資額：1,838（百万円） 進捗状況 進捗率：43.7% 事業区間：16,300m (7,117m進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
県営林道開設事業	林道川股天辻線 五條市西吉野町川股 ～五條市大塔町阪本	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 4 年度 全体事業費：3,030（百万円） 既投資額：2,626（百万円） 進捗状況 進捗率：88.1% 事業区間：11,400m (10,049m進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

続く

(奈良県河川整備委員会審議事業)

○河川事業

事業名称	事業路線・箇所	事業概要	摘要	提示した県の 対応方針案	委員会 審議結果	審議結果後の 対応方針
社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 大和川 (初瀬川) 桜井市大泉地内～桜井市三輪地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 17 年度 全体事業費：4,353 (百万円) 既投資額：1,323 (百万円) 進捗状況 進捗率：12.9% 事業区間：1,550m (200m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 布留川北流 天理市東井戸堂町地内 ～天理市守目堂町地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 17 年度 全体事業費：3,000 (百万円) 既投資額：579 (百万円) 進捗状況 進捗率：45.6% 事業区間：900m (410m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 布留川南流 ・A 工区 天理市吉田町地内 ・B 工区 天理市九条町地内～ 天理市田町地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 17 年度 全体事業費：1,850 (百万円) 既投資額：1,151 (百万円) 進捗状況 進捗率 (A 工区)：100% 事業区間：170m (H18 年度完了) 進捗状況 進捗率 (B 工区)：73.3% 事業区間：900m (660m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 寺川 橿原市東竹田町地内 ～桜井市上之庄町地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 17 年度 全体事業費：6,197 (百万円) 既投資額：2,417 (百万円) 進捗状況 進捗率：49.1% 事業区間：2,650m (1,300m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 飛鳥川 ・三宅工区 三宅町小柳地内～三宅町但馬地内 ・榎原～栢森工区 榎原市兵部町地内 ～明日香村栢森地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 17 年度 (H20 変更) 全体事業費：8,530 (百万円) 既投資額：2,904 (百万円) 進捗状況 進捗率 (三宅工区)：24.2% 事業区間：1,900m (460m 進捗) 進捗状況 進捗率 (榎原～栢森工区)：7.0% 事業区間：9,800m (690m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 米川 榎原市木原町地内 ～榎原市出合町地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 17 年度 全体事業費：3,200 (百万円) 既投資額：1,024 (百万円) 進捗状況 進捗率：34.7% 事業区間：1,900m (660m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続
社会資本整備総合 交付金事業	一級河川 新川 三宅町小柳地内～三宅町伴堂地内	<ul style="list-style-type: none"> 採択年度：平成 21 年度 全体事業費：1,020 (百万円) 既投資額：541 (百万円) 進捗状況 進捗率：26.9% 事業区間：1,340m (360m 進捗) 	④	事業継続	事業の継続 は妥当	事業継続

※事業箇所欄における終点地の市町村名が起点地と同一である場合は記載を省略、また起終点地が同一町、大字内である場合は地内と記載しています。

※適用欄について

- ①事業採択後 5 年間を経過した時点で、未着工の事業
- ②事業採択後 5 年を経過した時点で、継続中の事業
- ③事業採択前の準備・計画段階（ダム事業の実施計画、道路・街路事業の着工準備費等）で、5 年間が経過している事業
- ④再評価実施後一定期間が経過している事業（いわゆる再々評価）
- ⑤その他、社会経済情勢の急激な変化等により再評価実施が必要な事業

以上