

平成23年度 公共事業の再評価結果 一覧表

事業名		箇所名		事業概要			公共事業評価委員会の意見	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助事業名	河川・道路名等	事業区間	事業採択年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成22年度まで) (百万円)		
砂防	地域自主戦 略交付金事業	寺垣内沢	下北山村寺垣内	平成14年度	989	822	新設砂防堰堤5基進捗率(土砂整備率)82%	事業の「継続」を妥当とする。 理由：当該流域は荒廃が著しく、土石流の発生が頻りに見られ、人命・財産・事業の継続が懸念されるため、事業の継続が必要である。
	地域自主戦 略交付金事業	泉谷川	上北山村西原	平成18年度	1,798	634	新設砂防堰堤5基進捗率(土砂整備率)26%	事業の「継続」を妥当とする。 理由：当該流域は、平成16年に大規模な土石流が発生し、荒廃が著しく、人命・財産・事業の継続が懸念されるため、事業の継続が必要である。
	社会資本整備 総合事業	百々川北流	御所市関屋	平成14年度	1,800	1,600	砂防堰堤改修1基 新設2基 法面工・アーカー工599本 進捗率(土砂整備率)46%	事業の「継続」を妥当とする。 理由：当該流域は、平成10年の台風による土石流の発生が著しく、人命・財産・事業の継続が懸念されるため、事業の継続が必要である。
道路	地域連携推進事業	一般国道168号	川津道路	平成17年度	7,370	3,580	工事延長L=3.2km 事業進捗率48%	事業の「継続」を妥当とする。 理由：幅員狭小および線形不良の解消を目的とし、伊半島アンクルのため必要となる事業であるため、早期の事業完了が必要である。
	社会資本整備 総合事業	一般国道309号	丹生バイパス	平成14年度	4,647	2,177	工事延長L=2.4km 事業進捗率47%	事業の「継続」を妥当とする。 理由：幅員狭小、線形不良の解消を目的とし、観光振興のため、早期の事業完了が必要である。

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価 委員会及び 監事の見解	再評価の結果 対応方針 理由
種別	補助 事業名	河川・ 道路名等	事業区間	事業採択 年度	全体 事業費 (百万円)	総投資額 (平成22年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等		
道路	社会資本整備 総合事業 交付金	一般国道168号	王寺道路	平成13年度	11,843	10,002	工事延長 L=1.5km 事業進捗率 84%	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) 今後の交通事情の変化に対応 して事業を進めて頂きたい。	対応方針：継続 理由：交通量の増大による 渋滞の緩和と、交通安全性の 向上を図るため、早期に 事業を進めたい。
	社会資本整備 総合事業 交付金	一般国道168号	香芝王寺道 路	平成18年度	15,100	1,740	工事延長 L=3.2km 事業進捗率 12%	事業の「継続」を妥当とする。 (意見) 今後の交通事情の変化に対応 して事業を進めて頂きたい。	対応方針：継続 理由：交通量の増大による 渋滞の緩和と、交通安全性の 向上を図るため、早期に 事業を進めたい。
	社会資本整備 総合事業 交付金	一般国道168号	小平尾パイ パス	平成19年度	6,320	601	工事延長 L=1.5km 事業進捗率 10%	事業の「継続」を妥当とする。	対応方針：継続 理由：交通量の増大による 渋滞の緩和と、交通安全性の 向上を図るため、早期に 事業を進めたい。
	社会資本整備 総合事業 交付金	(主) 枚方大和 郡山線	上～芝工区	平成10年度	2,578	2,164	工事延長 L=1.1km 事業進捗率 84%	事業の「継続」を妥当とする。	対応方針：継続 理由：交通量の増大による 渋滞の緩和と、交通安全性の 向上を図るため、早期に 事業を進めたい。
農道	地域再生基 盤強化事業 交付金	奈良東部地区1 期地区	奈良市 山 川町 忍辱 山町	平成8年 度	10,310	3,575	進捗率 40% (平成23年度末) 工事延長 L=6,860m	事業の「継続」を妥当とする。	対応方針：継続 理由：本農道は、地域の活性化 に貢献し、観光資源の 開発や、環境改善に 効果的であるため、早期に 事業を進めたい。