

## 平成 2 8 年 度 公 共 事 業 の 再 評 価 結 果 一 覧 表

事業名		箇所名		事業概要				公共事業評価監視委員会		公共事業評価監視委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名等	事業区間	事業採択 年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成27年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等	県の対応方針案	審議結果及び意見	
砂防	防災・安全 社会資本 整備交付金 事業	泉谷川	吉野郡上北 山村西原	平成18年 度	1,798	883	新設砂防堰堤 5基 進捗率(土砂 整備率)52%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
街路	社会資本 整備交付金 事業	都市計画道 路城廻り線	大和郡山町 北冠山町	平成23年 度	6,170	995	踏切立体交 差、電線共同 溝、歩道拡幅、 交差点改良等 進捗率：19%	継続	事業の「継続」を妥当と する 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	社会資本 整備交付金 事業	一般国道 168号小平 尾バイパス	生駒市小平 尾町～小瀬 町	平成19年 度	5,100	1,311	工事延長： L=1.5km 進捗率：28%	継続	事業の「継続」を妥当と する 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	社会資本 整備交付金 事業	一般国道 168号王寺 道路	王寺町畠田4 丁目～本町1 丁目	平成13年 度	12,956	11,990	工事延長： L=1.5km 進捗率：94%	継続	事業の「継続」を妥当と する 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続
道路	社会資本 整備交付金 事業	一般国道 168号香芝 王寺道路	香芝市北今 市～王寺町 畠田4丁目	平成18年 度	11,357	4,380	工事延長： L=3.2km 進捗率：41%	継続	事業の「継続」を妥当と する。 【奈良県公共事業評価監視委員会】	対応：継続

事業名		箇所名		事業概要				河川整備委員会		河川整備委員会の 審議結果を踏まえた対応
種別	事業名	河川・ 道路名等	事業区間	整備計画 策定年度	全体事業費 (百万円)	総投資額 (平成27年度まで) (百万円)	事業概要 進捗状況等	県の対応方針案	審議結果及び意見	
河川	紀の川 河川改修事業	一級河川 紀の川	①五條市原町・ 南阿田 ②大淀町佐名伝 ③大淀町下淵・ 下市町新住 ④大淀町下淵 ⑤大淀町土田・ 下市町阿知賀 ⑥大淀町北六田 ⑦吉野町六田 (下流) ⑧吉野町六田 (上流) ⑨吉野町飯貝 ⑩吉野町櫓井 (下流) ⑪吉野町櫓井 (上流) ⑫吉野町菜摘 ⑬吉野町矢治 ⑭吉野町南大野 (下流) ⑮吉野町南大野 (上流) ⑯吉野町窪垣内 ⑰吉野町南国栖 ⑱川上村東川	平成21年 度	11,363	4,320	事業延長： L=9,535m  進捗率：38%	継続	事業の「継続」を妥当と する。  [奈良県河川整備委員会]	対応：継続
河川	宇陀川 河川改修事業	一級河川 宇陀川	宇陀市大宇陀岩 室地内～宇陀市 大宇陀西山地内	平成23年 度	574	457	事業延長： L=425m  進捗率：80%	継続	事業の「継続」を妥当と する  [奈良県河川整備委員会]	対応：継続
河川	町並川 河川改修事業	一般河川 町並川	宇陀市榛原菟原 地内	平成23年 度	1,385	261	事業延長： L=125m (河道) L=740m (バイパス水 路) 進捗率：19%	継続	事業の「継続」を妥当と する  [奈良県河川整備委員会]	対応：継続
河川	山田川 河川改修事業	一級河川 山田川	生駒市鹿畑町 地内	平成23年 度	1,314	208	事業延長： L=1,305m  進捗率：16%	継続	事業の「継続」を妥当と する  [奈良県河川整備委員会]	対応：継続