

宇陀高校（榛原学舎）（１～４，６，８，２５～２７）受水槽改修工事



改修前



改修後

施設名	宇陀高校（榛原学舎）	工事場所	宇陀市榛原下井足 地内
建物概要	○管理棟（１）その他 構造：ＲＣ造 階数：２階建て 延べ面積：１,７０５㎡		
工 期	令和６年７月３０日 ～ 令和７年３月１７日		
整備概要	○設計方針 ・給水設備の老朽化解消 ・工事に伴う断水期間を最小限にすると共に耐震性能向上を図る ○整備内容 ・受水槽の改修 ・給水方式を高架水槽方式から加圧給水ポンプユニット方式に改修 ○担当者のコメント 既設受水槽や付属設備を使用しながら新設受水槽や付属設備を設置することで、設備改修に伴う断水期間を最小限とすることができ、施設利用者の負担を軽減できた。また、受水槽や付属設備の耐震化を行い、災害時の安全性が向上した。		
設計者	株式会社辻建築設備研究所	施工者	株式会社野矢設備工業所