No※1	市町村	地区	過去28年間における 被害回数	過去28年間における 家屋浸水戸数	浸水原因分類	浸水原因	ハード対策 減災対策	段階 対策状況 対策済※2	段階 対策状況 対策中（H22実施）	段階 対策状況 対策検討済	段階 対策状況 対策検討中	段階 原因調査中	事業実施期間※3 概ね5年	事業実施期間※3 中長期	事業実施期間※3 工期調整中	事業者 国	事業者 県	事業者 市町村	事業者 その他	ソフト対策 浸水想定区域	ソフト対策 洪水ハザードマップ	ソフト対策 防災情報の提供※4	ソフト対策 地域防災力の充実※5
1	奈良市	芝辻町1丁目地内	3回	34戸	その他	水路流下能力不足	水路整備			○			◎					○				○	○
2	奈良市	四条大路4丁目地内	4回	28戸	その他	水路流下能力不足	バイパス水路整備	◎										○				○	○
3	奈良市	中町地内	3回	6戸	内水	富雄川への排水不良	逆流防止弁整備	◎										○		○	○	○	○
4	奈良市	東九条	6回	57戸	その他	水路流下能力不足	前川改修			○			○				○					○	○
							下水道整備			○				○				○					
5	奈良市	法蓮町	3回以上	84戸以上	その他	水路流下能力不足	菰川改修		○					◎			○					○	○
							下水道雨水管整備		○					◎				○					
6	奈良市	神殿町	3回	1戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	◎									○			○	○	○	○
7	大和高田市	築山、有井地内	4回	494戸	内水	高田川への排水不良	高田川改修	◎									○			○	○	○	○
							都市下水路改修	◎										○					
8	大和高田市	西町地内	3回	47戸	内水	高田川への排水不良	ポンプ施設整備			○				○				○				○	○
9	大和高田市	栄町地内	4回	172戸	その他	水路流下能力不足	水路改修		○				○					○		○	○	○	○
10	大和高田市	春日町	4回	158戸	内水	甘田川への排水不良	水路改修	○										○				○	○
							甘田川改修			○					○		○						
11	大和高田市	礒野北町地内	3回	119戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫		○				○					○				○	○
12	大和高田市	東三倉堂町地内	5回	113戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			○					○				○	○
13	大和高田市	大中地内	3回	25戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫			○			○					○				○	○
14	大和高田市	吉井地内	3回	22戸	外水	普通河川流下能力不足	普通河川改修			○				○				○				○	○
15	大和高田市	旭北町	5回	111戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫			○				○				○				○	○
16	大和高田市	市場・葛城市尺土	3回	46戸	外水	太田川流下能力不足	太田川改修			○					○		○					○	○
							ため池治水利用			○			○				○						
17	大和郡山市	九条町、平野町地内	6回	65戸	その他	水路流下能力不足	貯留施設整備			○				◎				○				○	○
18	大和郡山市	冠山町地内	5回	44戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
19	大和郡山市	九条町、北郡山町、西奈良口町、観音寺町	3回	28戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				◎				○		○	○	○	○
							貯留施設整備			○				◎				○					
20	大和郡山市	下三橋町地内	3回	357戸	内水	佐保川、地蔵院川への排水不良	佐保川改修		○				◎			○				○	○	○	○
							地蔵院川改修		○				◎				○						
							貯留施設整備		○				◎				○						
21	大和郡山市	番条町	3回以上	-	内水	佐保川への排水不良	佐保川改修		○					○		○				○	○	○	○
22	大和郡山市	馬司町	3回以上	不明	内水	佐保川への排水不良、井堰管理	佐保川改修		○					○		○						○	○
							井堰管理	○										○					
23	天理市	櫟本町地内					浸水常襲地域から削除																
24	天理市	石上町地内	3回	10戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
25	天理市	二階堂駅前	10回	15戸	その他	道路横断水路流下能力不足	水路改修		○				○				○					○	○
							ため池治水利用			○			○				○	○					
							貯留施設整備				○			○				○					
26	天理市	小路町地内	4回	5戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			◎					○				○	○
27	天理市	田部町地内	3回	41戸	内水	布留川北北流への排水不良	布留川北北流改修			○			○					○				○	○
							水路整備			○			○					○					
28	天理市	前栽町（前栽小学校前）	4回	6戸	その他	水路流下能力不足	バイパス水路整備	○										○				○	○
29	天理市	川原城町地内	3回	-	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
30	天理市	二階堂南菅田町（三ノ坪）	9回	6戸	その他	道路横断水路流下能力不足	ため池治水利用			○			○				○	○				○	○
31	天理市	嘉幡町地内	5回	-	その他	道路横断水路流下能力不足	ため池治水利用			○			○				○	○				○	○
32	天理市	守目堂町地内	5回	31戸	外水	布留川南流流下能力不足	布留川南流改修			○					◎		○					○	○
33	天理市	庵治町地内	3回以上	不明	内水	寺川への排水不良	寺川樋門整備			○			◎				○					○	○
34	天理市	柳本町地内	6回	67戸	外水	真目堂川流下能力不足	真目堂川改修			○					○		○					○	○
35	天理市	丹波市町	3回以上	16戸以上	内水	布留川北流への排水不良	布留川北流改修		○					◎			○					○	○
36	橿原市	五井町地内	3回	1戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修・浚渫	○										○				○	○
						高取川への排水不良	高取川改修			○					○		○						
37	橿原市	今井町地内	7回	97戸以上	その他	水路流下能力不足	下水道整備	○										○				○	○
							水路改修		○				◎					○					
38	橿原市	四条町地内	9回	67戸以上	その他	水路流下能力不足	下水道整備	◎										○				○	○
39	橿原市	大久保町地内	5回	26戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫			○			○				○					○	○
							水路改修				○												
40	橿原市	栄和町地内	6回	23戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
41	橿原市	醍醐町地内	3回	16戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			◎					○				○	○
42	橿原市	法花寺町地内	3回	18戸以上	調査中	調査中						○								○	○	○	○
43	橿原市	見瀬町地内	3回以上	-	その他	水路流下能力不足	水路改修				○									○	○	○	○
44	橿原市	曲川町地内	3回以上	9戸	内水	曽我川への排水不良	小金打川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							曽我川改修			○				◎			○						
45	桜井市	西之宮地内	6回	104戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
							貯留施設整備		○				○					○					
46	桜井市	大福地内	6回	201戸	その他	水路流下能力不足	貯留施設整備		○				○					○				○	○
47	桜井市	吉備地内	5回	81戸	その他	水路流下能力不足	水路浚渫	◎										○				○	○
48	桜井市	三輪地内	7回	255戸	その他	水路流下能力不足	水路改修		○					○				○				○	○
49	桜井市	粟殿地内	7回	88戸	その他	井堰管理	井堰管理	◎					○					○				○	○
50	桜井市	桜井地内	6回	240戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○					○			○				○	○

減災対策緊急プログラムの対策済の地域

減災対策緊急プログラムの対策中の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討済の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討中の地域

※1: 下線番号は平成21年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

※2: 対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

※3: ◎は、概ね10年に1回程度の確率で発生する降雨（概ね1時間に50mm程度の降雨）による洪水等を対象とする抜本的な対策を実施。なお、紀の川については、昭和34年9月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象とする。また、適切な維持管理を実施する地域も含む。

※4: 防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。

No ※1	市町村	地区	過去28年間における 被害回数	過去28年間における 家屋浸水戸数	浸水原因分類	浸水原因	ハード対策 減災対策	段階 対策状況 対策済※2	段階 対策状況 対策中（H22実施）	段階 対策状況 対策検討済	段階 対策状況 対策検討中	段階 原因調査中	事業実施期間※3 概ね5年	事業実施期間※3 中長期	事業実施期間※3 工期調整中	事業者 国	事業者 県	事業者 市町村	事業者 その他	ソフト対策 浸水想定区域	ソフト対策 洪水ハザードマップ	ソフト対策 防災情報の提供※4	ソフト対策 地域防災力の充実※5
51	御所市	宮前町地内	3回以上	10戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				○				○				○	○
							下水道整備				○												
52	御所市	古瀬	4回	10戸	外水	曽我川流下能力不足	曽我川改修			○					○		○			○	○	○	○
53	生駒市	俵口町、谷田町地内	3回	21戸	外水	竜田川流下能力不足	竜田川改修		○					◎			○			○	○	○	○
54	生駒市	小瀬町地内	3回	69戸	外水	竜田川流下能力不足	竜田川改修		○					◎			○			○	○	○	○
55	香芝市	下田西	4回	36戸	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
56	香芝市	下田東2、3丁目	4回以上	89戸	外水	葛下川流下能力不足	葛下川改修	◎									○			○	○	○	○
57	香芝市	鎌田	4回	50戸	その他	熊谷川流下能力不足	熊谷川改修			○			○				○					○	○
						井堰管理	井堰管理		○				○					○					
58	香芝市	鎌田	3回	1戸	外水	熊谷川流下能力不足	熊谷川改修	○											○			○	○
59	香芝市	狐井	4回以上	15戸	外水	初田川流下能力不足	初田川改修			○			○				○					○	○
60	香芝市	別所	5回以上	73戸	外水	葛下川流下能力不足	葛下川改修		○					○			○			○	○	○	○
							ため池治水利用				○												
61	香芝市	田尻	3回以上	33戸	外水	原川流下能力不足	原川改修		○					○			○					○	○
62	平群町	吉新地内	3回以上	30戸	その他	水路流下能力不足	区画整理事業による水路整備		○					◎					○			○	○
63	斑鳩町	法隆寺南1丁目地内	3回以上	35戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
64	斑鳩町	興留2．5．7丁目地内	3回以上	19戸以上	その他	水路流下能力不足	水路改修	○										○				○	○
65	斑鳩町	稲葉車瀬、目安地内	4回以上	-	内水	大和川への排水不良	大和川改修			○				○		○				○	○	○	○
66	斑鳩町	阿波2丁目 地内	5回以上	1戸	外水	三代川流下能力不足	三代川改修		○					○			○					○	○
67	斑鳩町	東福寺1丁目地内	5回以上	11戸	内水	富雄川への排水不良	富雄川改修		○					◎			○			○	○	○	○
68	安堵町	笠目	4回	-	内水	大和川への排水不良	大和川改修			○				○		○						○	○
69	三宅町	小柳地内	3回	1戸	内水	飛鳥川への排水不良	飛鳥川改修		○				◎				○			○	○	○	○
							樋門整備		○				◎				○						
							貯留施設整備		○				◎				○						
70	三宅町	伴堂地内	3回	5戸	内水	飛鳥川への排水不良	飛鳥川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							貯留施設整備		○				◎				○						
71	三宅町	但馬地内	3回	30戸	内水	飛鳥川への排水不良	飛鳥川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							貯留施設整備		○				◎				○						
72	三宅町	三河地内	3回	-	内水	新川への排水不良	新川改修		○					◎			○					○	○
73	三宅町	石見地内	3回	18戸	その他	水路流下能力不足	下水道整備	◎										○				○	○
74	田原本町	阪手地内	3回以上	46戸以上	内水	寺川への排水不良	宅地嵩上げ	○											○	○	○	○	○
							堆積土砂除去			○					○		○						
75	明日香村	岡地内	3回以上	42戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				◎				○				○	○
76	明日香村	飛鳥地内	3回以上	15戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			◎				○					○	○
77	明日香村	中平田地内	3回以上	6戸	外水	平田川流下能力不足	平田川改修			○			○				○					○	○
78	明日香村	小山地内	3回以上	3戸	その他	中の川への排水不良	堆積土砂除去			○					○		○					○	○
						水路の流下能力不足	水路改修				○												
79	広陵町	安部地内	3回	9戸	外水	尾張川流下能力不足	尾張川改修		○				◎				○					○	○
80	広陵町	古寺地内	3回	-	内水	土庫川への排水不良	土庫川改修			○			○				○					○	○
81	広陵町	大場地内	4回	-	内水	葛城川への排水不良	広瀬川改修		○					◎			○			○	○	○	○
82	広陵町	平尾地内	3回	7戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			○					○				○	○
83	広陵町	三吉地内	4回	12戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○			○					○				○	○
84	広陵町	三吉から疋相	6回	40戸	内水	馬見川流下能力不足	水路改修			○			○					○		○	○	○	○
85	河合町	川合地内	6回	6戸	内水	大和川への排水不良	大和川改修			○				○		○				○	○	○	○
86	吉野町	御園地内	4回	-	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修				○									○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					○		○							
87	吉野町	菜摘地内	4回	-	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修			○				◎			○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
88	吉野町	南大野地内	4回	-	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修		○				◎				○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
89	吉野町	南国栖地内	3回以上	2戸	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修		○				◎				○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
90	下市町	新住地内	3回	10戸	外水	紀の川流下能力不足	紀の川改修		○					◎			○			○	○	○	○
							大滝ダム建設		○					◎		○							
91	宇陀市	榛原区萩原地内	3回	13戸	外水	町並川流下能力不足	町並川改修	○									○					○	○
92	曽爾村	伊賀見地内	4回	3戸	外水	普通河川流下能力不足	宅地嵩上げ			○			◎				○					○	○
							道路嵩上げ			○			◎				○						
93	天川村	北角地内	3回以上	-	外水	ダム土砂堆積	堆積土砂除去	◎											○			○	○
94	下北山村	上池原地内	5回	1戸	外水	池郷川土砂堆積	堆積土砂除去		○				◎				○					○	○
95	下北山村	寺垣内、大里地内	3回	-	外水	西の川土砂堆積	堆積土砂除去		○				◎				○					○	○
96	上北山村	西原、河合、小橡地内	4回	6戸	外水	北山川、小橡川土砂堆積	堆積土砂除去		○				◎				○					○	○
97	大和高田市	池田、大谷地内	3回	41戸	その他	水路流下能力不足	水路改修			○				○				○				○	○
98	田原本町	近鉄田原本駅周辺	3回	13戸	調査中							○										○	○
99	田原本町	宮古地内	3回	9戸	調査中							○										○	○
100	田原本町	秦庄地内	3回	13戸	調査中							○										○	○
合計								27	45	48	7	4	46	40	9	11	56	53	4	29	29	99	99

減災対策緊急プログラムの対策済の地域

減災対策緊急プログラムの対策中の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討済の地域

減災対策緊急プログラムの対策検討中の地域

※1: 下線番号は平成21年度末時点において原因分析、減災対策の検討を実施していた地域

※2: 対策済みは、緊急的な対策を含む。対策済みであっても、想定を超える降雨などにより浸水被害が発生することがある。また、今後の浸水被害状況に応じ新たに対策を検討する。

※3: ◎は、概ね10年に1回程度の確率で発生する降雨（概ね1時間に50mm程度の降雨）による洪水等を対象とする抜本的な対策を実施。なお、紀の川については、昭和34年9月の伊勢湾台風と同規模の洪水を対象とする。また、適切な維持管理を実施する地域も含む。

※4: 防災情報の提供及び地域防災力の充実については、全県において実施する。